

NOTATKA SŁUŻBOWA

dotyczy informacji o wykonanych robotach budowlanych w budynku przy ul. Krępickiej 35 we Wrocławiu – na podstawie informacji uzyskanej w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

Wykonane roboty budowlane w części biurowo-administracyjnej:

1. Roboty dachowe:
 - a) wymieniono wyeksploatowane i uszkodzonych elementy pokrycia dachu oraz uzupełniono ubytki w pokryciu,
 - b) wymieniono na nowe skorodowane obróbki blacharskie oraz uzupełniono brakujące obróbki blacharskie,
 - c) wykonano remont kominów ponad dachem,
 - d) wymieniono ławy koniarskie,
 - e) wymieniono skorodowane wywiewki z blachy stalowej ocynkowanej,
 - f) wymieniono naświetla połaciowe;
 - g) wymieniono skorodowane rynny i rury spustowe;
2. Roboty murarsko-tynkarskie:
 - a) w piwnicy uzupełniono ubytek muru ceglanego w ścianie wewnętrznej przy przejściu drzwiowym w miejscu prowadzenia rur instalacyjnych;
 - b) wykonano naprawę spękań gzymsu wieńczącego,
 - c) wykonano uzupełnienie ubytków i naprawę spękań tynku,
 - d) wykonano uzupełnienie ubytków płytek cokołowych i wymianę spękanych płytek na nowe,
 - e) wykonano naprawę spękań opaski betonowej wokół budynku,
 - f) wykonano naprawę uszkodzeń murku oporowego przy bramie kotłowni,

Wykonane roboty pozostałe:

- a) wykonano naprawę skorodowanej bramy do kotłowni;
- a) wykonano naprawę uszkodzeń wyodrębnionego miejsca do składowania odpadów przy hali,
- b) wymieniono skorodowane daszki wentylacji na dachu hali.

Sporządziła:

Marta Frelek